

**COMUNE DI MOTTA VISCONTI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

*Settore Gestione del Territorio*

*Piazza San Rocco n 9*

*C.A.P. 20086 – Motta Visconti (MI)*

*Tel. 02/90008135*

E-Mail: [tecnico@comune.mottavisconti.mi.it](mailto:tecnico@comune.mottavisconti.mi.it)



**RELAZIONE STATO DI  
ATTUAZIONE DEI  
PROGRAMMI**

**ANNO 2022**

**SETTORE  
GESTIONE DEL TERRITORIO**

**COMUNE DI MOTTA VISCONTI**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

Settore Gestione del Territorio

Piazza San Rocco n 9

C.A.P. 20086 – Motta Visconti (MI)

Tel. 02-90008135

E – mail [tecnico@comune.mottavisconti.mi.it](mailto:tecnico@comune.mottavisconti.mi.it)

Motta Visconti, 03.04.2023

**Oggetto: Relazione stato di attuazione dei programmi e stato di avanzamento degli obiettivi anno 2022**

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.03.2023 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024 che ricomprende il Programma triennale dei Lavori Pubblici per il periodo 2022/2024;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2022/2024;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 35 del 07.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2022/2024;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 54 del 25.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano delle Performance anno 2022;
- che la relazione viene redatta dal geom. Alberico Damaris Barbara in qualità di Responsabile Settore Gestione del Territorio confermata con decreto sindacale n. 3 del 22.06.2022;

Si procede all'analisi del piano delle performance 2022:

OBIETTIVI GESTIONALI 2022

**Scheda 1 – descrizione obiettivi Settore Gestione del Territorio**

<b>Responsabile:</b>	Damaris Barbara Alberico
----------------------	--------------------------

<b>Scheda relativa all'anno</b>	2022
---------------------------------	------

<b>obiettivo:</b>	Titolo: servizi digitali PNRR e Digitalizzazione. Attuazione piano per la transizione al digitale 2021/2023: redazione stato dell'arte e piano triennale per la successiva approvazione da parte della Giunta comunale.
-------------------	---

<b>Ciclo di vita dell'obiettivo:</b>	annuale
--------------------------------------	---------

<b>Altri servizi coinvolti:</b>	AA.GG.
<b>Risorse umane coinvolte:</b>	Tutte quelle dei Settori ritenute utili
<b>Risorse finanziarie previste:</b>	///

<b>indicatori:</b>	efficacia	
	efficienza	

<b>Situazione di partenza:</b>	(dati quali/quantitativi)
<b>Risultato atteso:</b>	(dati quali/quantitativi)

<b>Criteri per la valutazione finale</b>	Risultato pienamente raggiunto se: viene rispettato l'obiettivo entro il 30 settembre 2022
	Risultato raggiunto al 50% se: entro il 31 luglio 2022 viene realizzato il solo assessment
	Risultato raggiunto al 80% se: l'obiettivo viene realizzato dopo il 30 settembre ma entro il 31 ottobre 2022
	Risultato considerato non raggiunto se: l'obiettivo viene raggiunto dopo il 31 ottobre 2022

<b>Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa</b>	basso				alto
	1	2	3	4	XX5

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 30.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l'aggiornamento del piano triennale per la transizione digitale 2021/2023, che tiene conto di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. **L'obiettivo si ritiene raggiunto.**

## Scheda 2 – descrizione obiettivi Settore Gestione del Territorio

<b>Responsabile:</b>	Damaris Barbara Alberico
----------------------	--------------------------

<b>Scheda relativa all'anno</b>	2022
---------------------------------	------

<b>obiettivo:</b>	Prevenzione della corruzione Controllo della regolare tenuta della sezione amministrazione trasparente ai fini della completezza e verifica conclusiva (PTPCT)
-------------------	---

<b>Ciclo di vita dell'obiettivo:</b>	annuale
<b>Altri servizi coinvolti:</b>	///
<b>Risorse umane coinvolte:</b>	
<b>Risorse finanziarie previste:</b>	

<b>indicatori:</b>	efficacia	
	efficienza	Relazionare sulle azioni intraprese entro il 30/09/2022

<b>Situazione di partenza:</b>	(dati quali/quantitativi)
<b>Risultato atteso:</b>	(dati quali/quantitativi)

<b>Criteria per la valutazione finale</b>	Risultato pienamente raggiunto se: le sotto-sezioni di competenza sono complete ed aggiornate
	Risultato raggiunto al.... se:
	Risultato raggiunto al__% se:
	Risultato considerato non raggiunto se: le sotto-sezioni di competenza sono completate ed aggiornate in misura inferiore al 90%

<b>Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa</b>	basso				alto
	1	2	3	4	XX5

Con nota depositata agli atti del 31/08/2022 nel rispetto dell'indicatore del medesimo obiettivo si è provveduto a relazionare sulle azioni intraprese entro il 30/09/2022.

**L'obiettivo si ritiene raggiunto.**

**Scheda 3 – descrizione obiettivi Settore Gestione del Territorio**

<b>Responsabile:</b>	Damaris Barbara Alberico
----------------------	--------------------------

<b>Scheda relativa all'anno</b>	2022
---------------------------------	------

<b>obiettivo:</b>	Parchi e giardini Affidamento della gestione del Parco giochi comunale entro il 30 giugno 2022
-------------------	---

<b>Ciclo di vita dell'obiettivo:</b>	annuale
--------------------------------------	---------

<b>Altri servizi coinvolti:</b>	
<b>Risorse umane coinvolte:</b>	quelle del settore
<b>Risorse finanziarie previste:</b>	///

<b>indicatori:</b>	efficacia	(descrizione)
	efficienza	Rispetto della tempistica

<b>Situazione di partenza:</b>	(dati quali/quantitativi)
--------------------------------	---------------------------

<b>Risultato atteso:</b>	(dati quali/quantitativi)
--------------------------	---------------------------

<b>Criteri per la valutazione finale</b>	Risultato pienamente raggiunto se: affidamento entro il 30/06/2022
	Risultato raggiunto al 50% se: entro il 15/07/2022 è stata adottata la determina di affidamento
	Risultato raggiunto al ___% se:
	Risultato considerato non raggiunto se: neppure il termine del raggiungimento parziale è stato rispettato

<b>Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa</b>	basso				alto
	1	2	3	4	XX5

- al fine di acquisire l'interesse degli operatori economici, è stato predisposto avviso per la manifestazione di interesse e relativi allegati pubblicati sul sito internet dell'Ente;
- alla data di scadenza prevista indicata nell'avviso succitato (19.04.2022) sono pervenute n. 4 manifestazioni d'interesse;
- con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. 127 del 06.05.2022 sono stati invitati i suddetti operatori economici a presentare un'offerta per l'affidamento del servizio di gestione del Parco Urbano di Via Del Cavo;
- in data 13.05.2022, termine per la presentazione delle offerte, non è pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori economici;
- in data **16.05.2022**, il Responsabile Settore Gestione del Territorio, in qualità di RUP della procedura di gara, ha redatto verbale di **gara deserta**;
- con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. 200 del **17.06.2022**, è stata **indetta nuova procedura**, e predisposta lettera invito, modificando i termini di concessione;
- il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte delle società era stabilito entro le ore 12.00 del 30.06.2022 ed entro tale termine è pervenuta n. 1 offerta;
- a seguito di gara espletata in data 08.07.2022 si è proceduto all'affidamento del servizio di gestione del Parco Urbano di Via del Cavo alla Polisportiva Kids Sport Education con sede in Casorate Primo (PV) che ha offerto un canone annuo di € 150,00 IVA esclusa per il periodo dal 01.08.2022 al 31.07.2026 (determinazione registro generale n. 218 del 11.07.2022).

**L'obiettivo si ritiene raggiunto.**

#### **Scheda 4 – descrizione obiettivi Settore Gestione del Territorio**

<b>Responsabile:</b>	Damaris Barbara Alberico	
<b>Scheda relativa all'anno</b>	2022	
<b>obiettivo:</b>	Parchi e giardini Affidamento incarico di manutenzione aiuole pubbliche mediante contratto di sponsorizzazione	
<b>Ciclo di vita dell'obiettivo:</b>	annuale	
<b>Altri servizi coinvolti:</b>		
<b>Risorse umane coinvolte:</b>	tutte quelle del settore ritenute utili	
<b>Risorse finanziarie previste:</b>		
<b>indicatori:</b>	efficacia	(descrizione)
	efficienza	Entro il mese di giugno 2022

<b>Situazione di partenza:</b>	
<b>Risultato atteso:</b>	Affidamento nei termini indicati

<b>Criteri per la valutazione finale</b>	Risultato pienamente raggiunto se: vengono rispettati i tempi
	Risultato raggiunto al 50% se: entro il 10 luglio viene a scadenza la data di ricezione delle offerte
	Risultato raggiunto al __% se:
	Risultato considerato non raggiunto se: pur in presenza di offerte valide non viene adottata la determina di affidamento entro il 20 luglio 2022

<b>Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa</b>	basso					alto
	1	2	3	XX4	5	

E' stato predisposto lo schema di avviso come da mail del 31.08.2022.  
Risultato **non ancora** raggiunto.

#### Scheda 5 – descrizione obiettivi Settore Gestione del Territorio

<b>Responsabile:</b>	Damaris Barbara Alberico
----------------------	--------------------------

<b>Scheda relativa all'anno</b>	2022
---------------------------------	------

<b>obiettivo:</b>	Gestione igiene urbana Partecipazione al bando regionale per il centro di raccolta di Via De Gasperi
-------------------	---

<b>Ciclo di vita dell'obiettivo:</b>	annuale
--------------------------------------	---------

<b>Altri servizi coinvolti:</b>	
<b>Risorse umane coinvolte:</b>	quelle del settore
<b>Risorse finanziarie previste:</b>	vedi bilancio

<b>indicatori:</b>	efficacia	Redazione atti e presentazione istanza in tempo utile
	efficienza	

<b>Situazione di partenza:</b>	
<b>Risultato atteso:</b>	

<b>Criteria per la valutazione finale</b>	Risultato pienamente raggiunto se: termine rispettato
	Risultato raggiunto al __% se:
	Risultato raggiunto al __% se:
	Risultato considerato non raggiunto se il termine non è rispettato

<b>Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e alla complessità realizzativa</b>	basso				alto
	1	2	3	XX4	5

- La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online all'indirizzo [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) entro le ore 16:00 del 09/06/2022;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 01.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (di cui all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) relativo ai lavori di potenziamento/adeguamento infrastrutturale di centri di raccolta, come definiti dall'art. 183, comma 1, lettera mm) del d.lgs 152/06, redatto dal Settore Gestione del Territorio e composto da Allegato A "Progetto di fattibilità tecnico-economico";
- In data 08.06.2022 il settore ha inserito domanda di partecipazione identificata col numero 3655026, acquisita al protocollo di Regione Lombardia n. T12022.0043139 in data 08.06.2022, pertanto entro i termini previsti dal Bando.

**Tale obiettivo risulta raggiunto.**



## LAVORI PUBBLICI

Risulta opportuno riepilogare anche lo stato di attuazione delle opere pubbliche iscritte a Bilancio in competenza e negli esercizi precedenti, in corso di realizzazione.

### **LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PLESSO SCOLASTICO (CUP C96I1900000004- CIG 8147293EDC)**

In data 18.02.2022, con determinazione registro generale n. 39, è stato approvato Stato di Avanzamento lavori n. 4 opere edili eseguito a tutto il 16.12.2021 per un importo € **1.376.689,84** esclusi oneri per la sicurezza.

In data 26.09.2022, con determinazione registro generale n. 314, è stato approvato Stato di Avanzamento lavori n. 4 opere impiantistiche eseguito a tutto il 25.02.2022 per un importo € **486.916,82** esclusi oneri per la sicurezza.

In data 26.09.2022, con determinazione registro generale n. 315, è stato approvato Stato di Avanzamento lavori n. 5 opere edili eseguito a tutto il 02.03.2022 per un importo € **1.507.281,14** esclusi oneri per la sicurezza.

In data 26.09.2022, con determinazione registro generale n. 318, è stato approvato Stato di Avanzamento lavori n. 5 opere impiantistiche eseguito a tutto il 27.04.2022 per un importo € **532.836,78** esclusi oneri per la sicurezza.

In data 28.09.2022, con determinazione registro generale n. 327, è stata approvata la disposizione dei lavori in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera b) del D.L.vo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni redatta dai Direttori Lavori rispettivamente delle opere edili e delle opere impiantistiche nella persona di Allegrini ing. Augusto con studio in Pavia e Cerri p.i. Alessio con studio in Pavia, che produce aumento dell'importo originale del contratto per l'importo di € 365.673,11 al lordo del ribasso d'asta pari a € 325.046,83 al netto del ribasso d'asta del 11,11% e oltre IVA 22%,

I lavori sono circa al 90% del loro stato di attuazione.

Il 22.03.2022 è stata richiesta erogazione al Gestore dei Servizi Energetici di ulteriore acconto sulla base degli stati di avanzamento approvati.

### **LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA CENTRO POLISPORTIVO (CUP C94H20000570002 - CIG 8528616491)**

Con determinazione registro generale n. 104 del 20.02.2022 è stato approvato **certificato di regolare esecuzione** delle opere di adeguamento e messa in sicurezza Centro Polisportivo redatto da Alberico geom. Damaris Barbara, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Con determinazione registro generale n. 186 del 10.06.2022 sono stati affidati lavori in economia di sgombero e messa in sicurezza materiali

rinvenuti negli spogliatoi e nell'ex Radio Motta, nell'ambito dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza Centro Polisportivo, successivamente rendicontati ed erogati da Regione Lombardia.

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA NOVARI PER CONTESTUALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO (CUP C91B21002810001 - CIG 8889088379)**

Con determinazione registro generale n. 59 del 09.03.2022 è stato approvato certificato di regolare esecuzione dei lavori di messa in sicurezza via Novari per contestualizzazione nuovo asilo nido, redatto da Alberico geom. Damaris Barbara, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADE (CUP C97H20001250002- CIG 85286776E7)**

Restano da realizzare i seguenti lavori per i quali nell'anno 2022 sono stati richiesti i nulla osta ad ANAS e Città Metropolitana di Milano:

- Realizzazione di marciapiede a raso in Via Borgomaneri (dall'incrocio con Via San Giovanni all'incrocio con Via Matteotti);
- Messa in sicurezza della via Cavour incrocio Via Colombo e della Via Soriani limitrofo parcheggio banca MPS.

**LAVORI DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE PARZIALE SERRAMENTI E RIFACIMENTO PARZIALE COPERTURA SEDE MUNICIPALE (CUP C96J19000250001 - CIG 84367989F3)**

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale n. 201 del 17.06.2022 è stato approvato:

- Stato di Avanzamento Lavori n 1 eseguito a tutto il 15.06.2022 per un importo di € 34.490,00 compresi oneri per la sicurezza e al lordo del ribasso d'asta;
- certificato di pagamento n. 1 in data 15.06.2022 redatto dal R.U.P. per l'importo di € 31.818,18 IVA esclusa pari a € 3.181,82 per complessivi € 35.000,00 IVA 10% compresa;
- verbale di sospensione dei lavori in data 16.09.2020;
- verbale di ripresa dei lavori del 25.05.2022.

Con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 30.12.2022 è stata identificata tale opera tra quelle confluite nel PNRR, in applicazione delle misure di applicazione individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021.

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA DON MILANI (CUP C91B20000990002 - CIG 8852635182)**

Con determinazione registro generale n. 55 del 09.03.2022 è stato approvato **certificato di regolare esecuzione** dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza via Don Milani, redatto da Alberico geom. Damaris Barbara, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi

dell'art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

**LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SEDE MUNICIPALE CON COMPLETAMENTO COPERTURA E REALIZZAZIONE PARZIALE CAPPOTTO (CUP C99J21024920001 - CIG 89018116D2)**

Nell'anno 2022 sono stati eseguiti i lavori e predisposti i seguenti atti:

- ripresa dei lavori in data 15.05.2022, con termine ultimo previsto per il giorno 26.07.2022;
- perizia per variata distribuzione della spesa e proroga lavori di giorni 45 naturali e consecutivi con fine lavori prevista per il 09.09.2022;
- Stato di Avanzamento n. 1 pari al finale eseguiti a tutto il 31.08.2022, per un importo di € 131.921,80 compresi oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta;
- certificato di pagamento n. 1 pari al finale in data 31.08.2022 per l'importo di € 124.826,46 IVA esclusa, pari a € 137.305,80 IVA compresa.

Con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 30.12.2022 è stata identificata tale opera tra quelli confluite nel PNRR, in applicazione delle misure di applicazione individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021.

**LAVORI DI AMPLIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (CUP C94E21001260004 - CIG 9044786985)**

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale n. 30 del 14.02.2022 sono stati aggiudicati alla Ditta ALADINA RADIO di Torino i lavori di ampliamento impianto di videosorveglianza comunale, per un importo di € 49.800,00 + € 10.956,00 (IVA 22%).

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale n. 254 del 03.08.2022 sono stati approvati:

- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 pari al finale eseguito a tutto il 25.05.2022 per un importo di € 49.800,00 compresi oneri per la sicurezza e al lordo del ribasso d'asta;
- Certificato di pagamento n. 1 in data 25.05.2022 redato dal RUP per l'importo di € 49.551,00 IVA esclusa pari a € 10.901,22 per complessivi € 60.452,22 IVA 22% compresa;

I lavori conclusi ed è in corso di istruttoria approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori.

**LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA PER LO SKYFITNESS PRESSO IL PARCO URBANO DI VIA SEGNI (CUP C99J21032470006 - CIG Z283482690)**

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale 105 del 20.04.2022 è stata esperita procedura di gara mediante l'utilizzo della piattaforma ARCA Sintel di Regione Lombardia e aggiudicati i lavori di realizzazione area attrezzata per lo skyfitness

presso il parco Urbano di Via Segni alla Ditta STILEURBANO S.r.l. di Albairate (MI) per un importo di € 29.488,16 + € 6.847,80 (IVA 22%) complessivamente pari a € 35.975,56.

In data 11.07.2022 sono stati consegnati i lavori alla Ditta Stileurbano s.r.l. di Albairate (MI) e in data 13.06.2022 è stato sottoscritto contratto d'appalto, mediante scrittura privata, tra il Comune di Motta Visconti e l'aggiudicatario.

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale 316 del 26.09.2022 è stato approvato:

- verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 08.08.2022;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 pari al finale lavori a tutto il 08.08.2022, per un importo di € 29.488,16 compresi oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta;
- certificato di pagamento n. 1 redatto dal RUP in data 08.08.2022 per l'importo di € 29.340,72 IVA esclusa, pari a € 35.795,68 IVA compresa;
- Certificato di Regolare Esecuzione delle opere e relazione sul conto finale dei lavori, redatto da Alberico geom. Damaris Barbara, in qualità di Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 237 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PARETI PERIMETRALI PISCINA COPERTA CENTRO SPORTIVO COMUNALE (CUP C99J21017620006 - CIG 90232540C3)**

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale 81 del 30.03.2022 è stata esperita procedura di gara mediante l'utilizzo della piattaforma ARCA Sintel di Regione Lombardia e aggiudicati alla Ditta ADRIA MONTAGGI DI MARETTI FABRIZIO & C. S.N.C. di Ravenna (RA), i lavori di sostituzione serramenti pareti perimetrali piscina coperta centro sportivo comunale, per un importo di € 159.200,00 + € 15.920,00 (IVA 10%) complessivamente pari a € 175.120,00.

In data 31.03.2022 sono stati consegnati i lavori alla Ditta Adria Montaggi s.r.l. di Ravenna e in data 30.03.2022 è stato sottoscritto contratto d'appalto, mediante scrittura privata, tra il Comune di Motta Visconti e l'aggiudicatario.

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale 334 del 05.10.2022 è stato approvato:

- verbale di consegna lavori in data 31.03.2022 alla Ditta Adria Montaggi s.r.l. di Ravenna;
- verbale di sospensione lavori in data 11.04.2022;
- verbale di ripresa lavori in data 01.08.2022;
- verbale di ultimazione lavori 05.09.2022;
- Stato di Avanzamento Lavori n. 1 pari al finale lavori a tutto il 05.09.2022 per un importo di € 159.200,00 compresi oneri per la sicurezza e al netto del ribasso d'asta;

- certificato di pagamento n. 1 in data 05.09.2022, redatto dal Responsabile del Procedimento geom Alberico Damaris Barbara, per l'importo di € 158.404,00 IVA 10% esclusa pari a € 15.840,40, per complessivi € 174.244,40 IVA 10% compresa.

**LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO PRESSO PARCO URBANO DI VIA SEGNI (CUP C94J22000900006 - CIG Z69384E1BA)**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di parco giochi inclusivo presso il Parco Urbano di Via Segni, per la spesa complessiva di quadro economico pari a € 34.000,00 di cui per lavori soggetti a ribasso d'asta € 29.614,59 ed € 1.565,13 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, € 1.148,58 per IVA 4% per abbattimento barriere architettoniche, € 198,00 per IVA 22%, € 1.473,70 per somme a disposizione.

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale 398 del 04.11.2022, è stata indetta procedura ai sensi dell'art 61 del D.lgvo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per l'affidamento dei lavori di realizzazione parco inclusivo presso il Parco Urbano di Via Segni, mediante l'utilizzo della piattaforma ARCA Sintel di Regione Lombardia.

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale n. 422 del 18.11.2022 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione parco giochi parco inclusivo alla Ditta Macagi s.r.l. di Cingoli (MC), i lavori di realizzazione del parco inclusivo presso il parco Urbano di Via Segni, per un importo di € 27.922,12 + € 176,22 (IVA 22%) + € 940,66 (IVA 4%) complessivamente pari a € 29.039,00.

I lavori sono stati consegnati in data 18.11.2022, sospesi dal 13.12.2022 al 12.01.2023 e conclusi in data 17.01.2023.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA, COMPONENTE 1, INVESTIMENTI 1.1. - - LAVORI DI COSTRUZIONE ASILO NIDO (CUP C91B22000830006 - CIG 9693615029)**

L'attuazione del PNRR prevede, per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 e per la realizzazione degli interventi ad essa connessi, finalizzati alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell'infanzia, l'individuazione del Ministero dell'istruzione quale Amministrazione titolare dell'Investimento 1.1;

Per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 è stato emanato l'avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021;

Entro i termini di scadenza previsti dall'avviso pubblico, comprese le successive riaperture dei termini, è stata trasmessa, mediante apposito sistema informativo, la proposta progettuale relativa all'intervento in oggetto;

Il Ministero dell'istruzione – Unità di missione del PNRR ha eseguito l'istruttoria della proposta progettuale, con esito positivo a seguito della riserva;

Per la realizzazione delle attività relativa ai “Lavori di costruzione Asilo Nido”, l'importo ammesso a finanziamento indicato nella scheda progetto, così come riportato nel decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie 8 settembre 2022, n. 57, è pari a € 2.135.000,00;

Il Comune di Motta Visconti ha sottoscritto in data 14.11.2022 accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori (registro ufficiale n. U.0096265);

Con decreto sindacale n. 9 del 14.12.2022 è stato attribuito incarico di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i. alla geometra Alberico Damaris Barbara;

In data 14.12.2022 ha attestato l'avvio di operatività dell'intervento, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività così come previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021, richiedendo l'anticipo del 10% del contributo assegnato pari a € 213.500,00, secondo quanto previsto dal Decreto autorizzativo relativo al finanziamento in questione. Con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio registro generale n. 35 del 16.02.2022 è stato affidato l'incarico alla Servizi di Geoingegneria e Progettazione s.r.l. di Pavia, per la predisposizione di indagini geologiche e sismiche per la realizzazione del nuovo asilo nido;

Con determinazione del Responsabile del Settore Gestione del Territorio registro generale n. 56 del 09.03.2022 è stato affidato l'incarico allo studio Allegrini ing. Augusto di Pavia, per la redazione di progetto definitivo per la realizzazione del nuovo asilo nido;

Il progetto definitivo è stato redatto dallo studio Allegrini ing. Augusto di Pavia, e depositato al protocollo comunale n. 13107 in data 06.09.2022. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 30.12.2022, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di costruzione Asilo Nido.

Con Determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio n. 540 del 30.12.2022, è stata indetta procedura di gara per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione lavori di costruzione Asilo Nido.

## **FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI (CUP C92E22000030002 - CIG 9520097891)**

Regione Lombardia ha emanato un bando denominato “Infrastrutture di ricarica elettrica per enti pubblici 2022” a sostegno dello sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, il quale prevede due linee di finanziamento:

- Linea A - Punti di ricarica per uso esclusivo delle flotte di veicoli elettrici del soggetto pubblico richiedente (veicoli in proprietà o con altri contratti di utilizzo) per € 2.000.000,000;
- Linea B - Punti di ricarica collocati in aree pubbliche destinati al servizio pubblico di ricarica dei veicoli per € 10.100.000,00.

Il bando succitato prevede un contributo a copertura anche del 100% delle spese ammissibili fino a un massimo di € 200.000,00.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 25.03.2022 è stato

approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di nuove infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici nel Comune di Motta Visconti, redatto dal Settore Gestione del Territorio.

In data 28.03.2022 è stata inoltrata domanda di adesione al detto bando, ID domanda n. 3568938 ed in data 27.06.2022, è stato trasmesso al protocollo comunale n. 10276 del 08.07.2022 il decreto n. 9762 del 05.07.2022, con il quale sono stati approvati gli esiti istruttori delle domande presentate sulle linee di finanziamento del bando succitato; al Comune di Motta Visconti è stato destinato un finanziamento di euro 199.022,60 per l'intervento di Realizzazione infrastrutture ricarica veicoli elettrici per enti pubblici 2022.

Con determina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio registro generale n. 360 del 17.10.2022 è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di infrastrutture ricarica veicoli elettrici alla Società Mecca Engineering s.r.l. di Treviolo (BG) per un importo di € 12.600,00, oltre Cassa 4% e IVA 22%.

Con determina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio proposta n. 510 del 02.12.2022 è stata indetta procedura di gara per l'affidamento della fornitura e posa delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, successivamente attivata tramite piattaforma SINTEL in data 02.12.2022.

Con determina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio registro generale n. 597 del 29.12.2022 sono stati aggiudicati in via provvisoria i lavori de quo alla Ditta Future Charge System Mobility s.r.l. di Bergamo, per un importo pari a € 100.000,00 oltre oneri per la sicurezza pari a € 1.090,30 per complessivi € 101.090,93 oltre IVA 22%. In data 21.02.2023 è stata effettuata consegna dei lavori, attualmente in corso di esecuzione.

#### **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA COMUNALE (CUP C94J22001150006)**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 30.12.2022, resa immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Piscina Comunale, che occorre provvedere ad indire procedura di gara per l'affidamento dei lavori de quo per un importo a base d'asta di € 60.000,00 oneri per la sicurezza compresi.

Con determina del Responsabile del Settore Gestione del Territorio registro generale n. 541 del 30.12.2022 è stata indetta procedura ai sensi dell'art 61 del D.lgvo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico Piscina Comunale, mediante l'utilizzo della piattaforma SINTEL.

Con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 30.12.2022 è stata identificata tale opera tra quelli confluite nel PNRR, in applicazione delle misure di applicazione individuate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021.

Si riportano di seguito tutti i finanziamenti ottenuti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di cui alla Missione 1 – Componente 1 – interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili, per ciascuno dei quali è stata indetta entro il 31.12.2022 procedura di gara di affidamento:

CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C91F22000460006	MIGLIORAMENTO DELL'ESPERIENZA D'USO DEL SITO E DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CITIZEN EXPERIENCE	155.234,00 €	Comunità Europea	155.234,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
C91F22001210006	ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE	14.000,00 €	Comunità Europea	14.000,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
C91F22000700006	PIATTAFORMA PAGOPA	38.565,00 €	Comunità Europea	38.565,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato



C91F22001310006	APPLICAZIONE APP IO	15.778,00 €	Comunità Europea	15.778,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
C91C22001560006	PASSAGGIO IN CLOUD SISTEMI INFORMATICI	121.992,00 €	Comunità Europea	121.992,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
C91F22003200006	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	32.589,00 €	Comunità Europea	32.589,00 €	MOTTA VISCONTI	PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.4 SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE, MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI.	Assegnato
ID Domanda 3898487	PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI	165.000,00 €	Regione Lombardia	165.000,00 €	MOTTA VISCONTI	Bando "Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024" approvato con d.d.u.o. n. 4971 del 12 aprile 2022	Assegnato
<b>Totale Generale</b>		<b>543.158,00 €</b>				<b>Contributi ottenuti:</b>	<b>543.158,00 €</b>

Si riportano di seguito tutte le ulteriori richieste di finanziamento effettuate dal Settore Gestione del Territorio:

CUP	Tipologia di Lavoro	Importo richiesto	Fonte di Finanziamento	Importo Totale dell'opera	Soggetto richiedente	Norma di riferimento	Stato della pratica
C99J22001750001	PROGETTAZIONE LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CASERMA DEI CARABINIERI	25.000,00 €	Ministero	300.000,00 €	MOTTA VISCONTI	Progettazione Comma 51 Legge 160/2019 - CONTRIBUTO ERARIALE ANNO 2022 PER SPESA DIPROGETTAZIONE RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA	Richiesto finanziamento
C99J21031430001	Fornitura e posta di mangia plastica eco compattatore di alta capacità	27.650,00 €	Ministero della Transizione Ecologica	27.650,00 €	MOTTA VISCONTI	Programma sperimentale mangia plastica	Richiesto finanziamento
	(LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO e LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PIAZZA SAN ROCCO)	(5.388.960,00 €)	Comunità Europea	(5.388.960,00 €)	ABBIATEGRASSO	PIANO INTEGRATO EX ART. 21 D.L. N. 152/2021 DENOMINATO "DALLE VILLE DI DELIZIA ALL'ABBAZIA. SPAZI E INTINERARI CULTURALI, SPORTIVI E DEL GUSTO NELLE TERRE D'ACQUA DELLA CITTA' METROPOLITANA"	Richiesto finanziamento
C95F22001420007	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PIAZZA SAN ROCCO	2.500.000,00 €	Comunità Europea	3.188.960,00 €	MOTTA VISCONTI	PNNR - CONTRIBUTO ANNO 2022 PER INTERVENTI RIFERITI A OPERE PUBBLICHE DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI E DEL TERRITORIO	Ammesso ma non finanziato. Nuova richiesta sul 2023
C94E22000100006	LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	579.544,00 €	Comunità Europea	579.544,00 €	MOTTA VISCONTI	PNNR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia	Richiesto finanziamento - Ammesso ma non finanziato
C94E22000110006	LAVORI DI AMPLIAMENTO REFETTORIO A SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO	325.779,00 €	Comunità Europea	325.779,00 €	MOTTA VISCONTI	PNNR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense	Richiesto finanziamento - Richiesta annullata
C95F22000900006	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CAMPO POLIVALENTE PLESSO SCOLASTICO	49.302,00 €	Comunità Europea	49.302,00 €	MOTTA VISCONTI	PNNR MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole	Richiesto finanziamento - Ammesso ma non finanziato
	Lavori di ristrutturazione e adeguamento immobile Via Ada Negri per realizzazione Casa di Comunità	2.259.511,00 €	Comunità Europea	2.259.511,00 €	ATS	Missione 6 PNRR - Interventi finanziati con Fondo complementare al PNRR	Richiesto finanziamento

	Lavori di realizzazione Circonvallazione esterna come da PGT	3.650.000,00 €	Comunità Europea	3.650.000,00 €	MOTTA VISCONTI	DG Infrastrutture Mobilità per Piano Lombardia	segnalazione
	Investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano	25.000,00 €	Ministero	25.000,00 €	MOTTA VISCONTI	Legge di Bilancio 2022	Assegnazione diretta - In fase di rendicontazione
	Lavori di rigenerazione urbana	3.230.000,00 €	Ministero	3.230.000,00 €	MOTTA VISCONTI e ASSAGO	Legge di Bilancio 2022	in corso
	Impianto di videosorveglianza parchi gioco	65.000,00 €	Regione Lombardia	65.000,00 €	MOTTA VISCONTI	L.R. 25/2021 art. 2 comma 4	Scorrimento graduatoria - finanziato
	Intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento Piattaforma Ecologica sita in Via De Gasperi	239.903,36 €	Regione Lombardia	239.903,36 €	MOTTA VISCONTI	PIANO LOMBARDIA L.R. 9/2020 - APPROVAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A ENTI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO/ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURALE DI CENTRI DI RACCOLTA COME DEFINITI DALL'ART. 183, COMMA 1, LETTERA MM) DEL D.LGS 152/06	Richiesto finanziamento - non finanziato

## **URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

Risulta opportuno evidenziare infine le seguenti procedure effettuate nell'anno 2022:

### **AVVIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA VARIANTE PUNTUALE DEL PIANO DELLE REGOLE DEL PGT E CONTESTUALE VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS PER INSERIMENTO CRITERI COMMERCIALI PER MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19.01.2022, è stata **adottata** la variante puntuale al Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio vigente per inserimento criteri attività commerciali di medie strutture di vendita. In data 04.02.2022 è stato pubblicato avviso di deposito dal 05.02.2022 al 07.03.2022, con possibilità di presentazione di eventuali osservazioni ed opposizioni entro il 07.04.2022.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23, è stata **approvata** la variante puntuale al Piano delle Regole.

### **VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), AI SENSI DELL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005 N 12 E S.M.I., UNITAMENTE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS)**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 21.10.2022 è stato riavviato procedimento relativo alla redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole), ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, unitamente alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Con determinazione del Responsabile Settore Gestione del Territorio registro generale n. 437 del 26.10.2022. è stato affidato il servizio di pubblicazione di avviso di avvio di procedura in ordine alla variante generale del PGT e contestuale procedura di VAS, su un quotidiano a tiratura locale, per un importo di € 175,00 + € 38,50 (IVA 22%) complessivamente pari a € 213,50.

## **ISTANZE SUAP E SUE**

Oltre alla ordinaria attività di ufficio sono state esperite anche le procedure di accesso agli atti per i bonus edilizi con l'evasione di n 89 istanze.

Con riferimento al servizio urbanistica ed edilizia privata sono state trattate le seguenti pratiche edilizie:

n. 85 autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazioni paesaggistiche semplificate, accertamenti di compatibilità paesaggistica;

n 99 C.I.L.A. – C.I.L.A in sanatoria – C.I.L.A.S;  
n 12 Permessi di Costruire in Sanatoria;  
n 7 Permessi di Costruire;  
n 79 S.C.I.A. – S.C.I.A. in sanatoria – S.C.I.A. alternativa al PdC;  
n. 29 autorizzazioni e rinnovi per esposizione insegne e rinnovi;  
nessuna richiesta di riapertura condoni edilizi;  
n 23 richieste attestazioni di agibilità/Segnalazione certificata di agibilità.

Sono stati rilasciati n 46 certificati di destinazione urbanistica, n 23 certificati di idoneità alloggiativa, oltre a n 5 autorizzazioni raccolta legna e n 2 per taglio alberi, nessuna richiesta di deroga, n 8 depositi di frazionamenti catastali e non sono stati rilasciati parere preventivi.

Con riferimento allo Sportello unico attività produttive si evidenzia che sono state trattate numero 199 così ripartite:

- media struttura di vendita – cessazione/subingresso numero 0;
- Licenza e/o DIA TULPS artt. 68, 69, 57, 115, 126 numero 18;
- Pratiche Suap Edilizia- (DIA –CIA -CEA-SCIA) numero 6;
- Apertura/subentro/variazioni/modifiche attività produttive e di servizi numero 44;
- Concessioni per manifestazione Festa di primavera numero 15;
- Concessioni per manifestazione Festa Giugno numero 22;
- Concessioni per manifestazione Festa Fungo Porcino numero 29;
- Autorizzazioni per commercio su Aree Pubbliche - (mercato settimanale) numero 2;
- Concessioni per commercio su aree pubbliche – (mercato settimanale) rinnovi numero 2;
- Attestazione ai sensi dell'art. 21 comma 9 L.R. 6/2010 – (mercato settimanale) numero 2;
- Autorizzazioni per commercio su aree pubbliche in forma itinerante numero 1;
- Trasmissioni DIAP/SCIA ASL L.R. n. 1/2007 – L.R. n. 8/2007 numero 21;
- trasmissione agenzia delle Dogane numero 9;
- trasmissione DIAP/SCIA altri Enti numero 5;
- pratiche ambientali numero 4;
- Autorizzazioni NCC auto e autobus – subentri/rinnovi numero 0;
- Nulla-osta numero 0.

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio

Geom. ALBERICO Damaris Barbara

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445  
e del D.lgs 7 marzo 2005 n 82 e norme collegate il quale sostituisce il testo  
cartaceo e la firma autografa